

Bauvorhaben Modul 1+

geplanter Beginn 1. Quartal 2023
geplante Fertigstellung 1. Quartal 2023



Rückbau Gleis 1

- Reduzierung um ein Umschlaggleis (bereits bei Slotvergabe berücksichtigt)
- Betriebsweg zwischen Gleis 1 und 2 eingeschränkt verfügbar
- Baustellenverkehre in Fahr- und Rückfahrspur

geplanter Beginn 2. Quartal 2023
geplante Fertigstellung zu Beginn 3. Quartal 2023



Rückbau bestehende Ladespur sowie Straßenbau neue Ladespur und Entwässerungsrinne

- LKW- Ladefläche der Straße wird verschoben
- kein Betriebsweg zwischen Gleis 1 und 2
- Reduzierung der Stockfläche des Modul 1 um zwei Neuntel (3. Reihe Stock wird zur Fahrspur, Fahrspur wird zur Ladespur)
- Bereich Gefahrgutwanne keine Ladespur sondern nur Fahrspur (Halteverbot)
- provisorische Markierungen in gelb
- Baustellenverkehre in Fahr- und Rückfahrspur

geplanter Beginn 3. Quartal 2023
geplante Fertigstellung 4. Quartal 2024



Rück- und Neubau der Containerabstellfläche

- Reduzierung der Abstellfläche um 1/3 im Modul 1